

Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: Todavía no se inicia esta obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$453,570	\$453,570	\$453,570	\$453,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,463	0.00	70.00	Financiera: No se ha realizado ningún pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
En Ejecución	2017	\$144,797	\$144,797	\$144,797	\$144,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: